

**Zdôvodnenie návrhu na zvýšenie rozpočtových prostriedkov na dokončenie
rekonštrukcie Jiskrových kasární v Košiciach pre sídlo Ústavného súdu
Slovenskej republiky v roku 2004**

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov o 71,4 mil. Sk predstavuje náklady, ktoré neboli zohľadnené v „Investičnom zámere“ a sú nevyhnutné pre dokončenie rekonštrukcie. Ide o náklady vyplývajúce z požiadavky riešenia okien, dverí a podláh na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice k architektonickej štúdii o povinnosti zabezpečiť archívnu časť pamiatkového výskumu architektonicko-historického, z nutnosti riešenia bezbariérových vstupov a výťahov, z riešenia objektovej a fyzickej bezpečnosti v súlade s požiadavkami Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z riešenia interiéru a vzduchotechniky pojednávacej miestnosti a príľahlých priestorov, z riešenia štrukturovanej kabeláže pre výpočtovú a telekomunikačnú techniku, z riešenia elektrickej požiarnej signalizácie a elektrickej zabezpečovacej signalizácie, z úprav nádvorí a riešenia statickej dopravy, z úprav cien oproti obdobiu spracovania „Investičného zámeru“ a zo zmeny sadzby DPH od 1. januára 2004.

Vykonanie previerky priemyselnej bezpečnosti právnickej osoby Národným bezpečnostným úradom ovplyvnilo termín uzavretia zmluvy s budúcim zhotoviteľom stavby, termín začatia stavby a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2003, preto Ústavný súd Slovenskej republiky v októbri 2003 požiadal o poskytnutie výnimky z časového použitia prostriedkov a po posúdení dôvodov v našej žiadosti bol daný Ministerstvom financií Slovenskej republiky súhlas na použitie prostriedkov určených na programy z roku 2003 v roku 2004, konkrétne individuálnych výdavkov na rekonštrukciu vo výške 115 258 tis. Sk.

Vzhľadom na možnosti financovania a v záujme plynulého postupu rekonštrukčných prác bola stavba rozdelená na etapy. Na dokončenie rekonštrukcie v roku 2004 chýba vyčíslených 71,4 mil. Sk.